

Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

с. Большая Глушица
Самарской области

1 февраля 2018 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г.

Концедент: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Концессионер: ООО «Коммунальные технологии».

Предмет контроля: выполнение Концессионером мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2017 год, согласно концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Представители Концедента в составе:

Рыжова Сергея Викторовича – заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области - начальника отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

Мовчан Юлии Николаевны – начальника отдела по имуществу администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

Дашевского Романа Алексеевича – руководителя муниципального казенного учреждения Управления по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

в ходе проведения контрольных мероприятий выявили следующее.

1. Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. На объекте концессионного соглашения в 2017 году предусмотрены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес места нахождения объекта	Мероприятия	Стоимость, тыс.руб.
1.	Модульная котельная №1	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 12	Замена котлов МИКРО-200 на МИКРО NEW-200 с автоматикой Honexwell	400
			Установка теплообменников	150

2.	Модульная котельная №2	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 12	Замена котлов МИКРО-200 на МИКРО NEW-200 с автоматикой Honexwell	619
			Установка теплообменников	225
Итого				1394

За 2017 год работы по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения не выполнены.

3. Объект концессионного соглашения поддерживается в исправном состоянии, производится ремонт.

За 2017 год Концессионером затрачено на проведение ремонтных работ в отношении объекта концессионного соглашения 600 тыс.рублей.

Решения, принятые по результатам контроля:

1. Объект концессионного соглашения используется в целях осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

2. Мероприятия по содержанию объекта концессионного соглашения в исправном состоянии исполнены.


3. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением, не выполнены.

Требование Концедента к Концессионеру:

Активировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренных приложением №2 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г. (Согласно п. 60 концессионного соглашения, срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества не позднее 31.12.2026 г.)

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Заместитель главы муниципального района
Большеглушицкий Самарской области –
начальник отдела по экономике и инвестициям
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

 С.В. Рыжов


Начальник отдела по имуществу
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

 Ю.Н. Мовчан

Руководитель МКУ
Управления по строительству муниципального
района Большеглушицкий Самарской области

 Р.А. Дашевский

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):


(подпись руководителя Концессионера, расшифровка подписи, дата)