

Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

с. Большая Глушица
Самарской области

10 марта 2017 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения №1/2016 от 20.06.2016 г.

Концедент: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Концессионер: ООО «Коммунальные технологии».

Предмет контроля: выполнение Концессионером мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2016 год, согласно концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №1/2016 от 20.06.2016 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Представители Концедента в составе:

Рыжова Сергея Викторовича – заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области - начальника отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

Ореховой Юлии Олеговны – главного специалиста отдела по имуществу администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

Дашевского Романа Алексеевича – руководителя муниципального казенного учреждения Управления по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

в ходе проведения контрольных мероприятий выявили следующее.

1. Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. На объекте концессионного соглашения в 2016 году проведение мероприятий по реконструкции и модернизации не предусмотрено.

3. Объект концессионного соглашения поддерживается в исправном состоянии, производится ремонт.

За 2016 год Концессионером произведены следующие работы:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес места нахождения объекта	Мероприятия	Стоимость, тыс.руб.
1.	Блок установки бытовых котлов (котельная)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Замена циркуляционного насоса	51
	Итого			51

Решения, принятые по результатам контроля:

1. Объект концессионного соглашения используется в целях осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
2. Мероприятия по содержанию объекта концессионного соглашения в исправном состоянии исполнены.
3. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения в 2016 году не предусмотрены.

Требование Концедента к Концессионеру: отсутствует.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Заместитель главы муниципального района
Большеглушицкий Самарской области –
начальник отдела по экономике и инвестициям
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

 С.В. Рыжов


Главный специалист
отдела по имуществу
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

 Ю.О. Орехова

Руководитель МКУ
Управления по строительству муниципального
района Большеглушицкий Самарской области

 Р.А. Дашевский

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):


(подпись руководителя Концессионера, расшифровка подписи, дата)