

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012г. № 1243 за 2016 год

### I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2020 годах» (далее – Программа) является обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение следующих задач:

1. Выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз»;
2. Заключение 18 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте.

### II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов утверждено финансирование в размере 3159,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 3159,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

В 2016 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 3159,2 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 3159,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 100 %;
- за счет средств областного бюджета -0%;
- за счет средств федерального бюджета - 0 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовое

исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2020 годах» за 2016 год к настоящему отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения Задачи 2.3. Выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз» - заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз».

Для решения Задачи 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях – заключено 18 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 100 %

Вывод: ***Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.***

Начальник отдела по управлению  
муниципальным имуществом  
администрации муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области

Е.А. Ненашева