

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы»  
за 2016 год

### I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы (далее – Программа) является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; улучшение санитарного состояния населенных пунктов муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Для достижения цели Программы в 2016 году планировалось решение следующих задач: модернизация котельной №2 (МУП ПОЖКХ) по ул. Гагарина с. Большая Глушица; корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»; приобретение коммунальной техники; модернизация систем уличного освещения населенных пунктов на территории муниципального района Большеглушицкий.

### II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год планировалось финансирование в размере 12017,10 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 12017,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

В 2016 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 2554,0 тыс. рублей или 21,3 %, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 2554,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;

- за счет средств областного бюджета - 0 %;

- счет средств федерального бюджета - 0 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы» за 2016 год к настоящему отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи № 1.1. «Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» - планировалось проведение работ по проектированию и монтажу систем диспетчеризации котельной №1.

В 2016 году выполнены задачи по корректировке проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»; модернизация систем уличного освещения населенных пунктов на территории муниципального района Большеглушицкий; модернизации оборудования насосной станции первого подъема, насосно-фильтровальной станции и реконструкция участка центрального водопровода протяженностью 2,25км системы водоснабжения с. Большая Глушица.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 80 %.

**Вывод:** *Сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных в 2016 году, не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.*

Заместитель главы муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области –  
Начальник отдела по экономике и инвестициям \_\_\_\_\_

С.В. Рыжов

Главный специалист отдела  
по экономике и инвестициям \_\_\_\_\_

Е.Н. Худякова

Приложение 1 к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020  
годы за 2016 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		план 2016 год					факт 2016 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники					
1	Модернизация котельной №2 (МУП ПОЖКХ) по ул. Гагарина с. Большая Глушица	2028,0	2028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»;	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3	Приобретение коммунальной техники	6989,0	6989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов на территории муниципального района Большеглушицкий	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	1990,8	1990,8	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0
5	Проектирование и монтаж систем автоматизации, частотного регулирования и диспетчеризации водозаборов на территории муниципального района Большеглушицкий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,9	432,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
6	Модернизация оборудования насосной станции первого подъема, насосно-фильтровальной станции и реконструкция участка центрального водопровода протяженностью 2,25км системы водоснабжения с.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,2	130,2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
7	<b>ИТОГО:</b>	<b>12017,1</b>	<b>12017,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2554,0</b>	<b>2554,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации  
и оценки эффективности реализации  
муниципальной программы

**Оценка достижения целевых показателей Программы за 2016 год**

Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: отсутствуют

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
<b>Задача 1.1. Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области</b>					
1.	Количество модернизируемых объектов (котельных) коммунальной инфраструктуры муниципального района	ед.	1	0	-1