



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 № 203
с. Большая Глушица

О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2017 №94, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243, за 2021 год.

2. Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области продолжить в 2022 году реализацию муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243.

Глава района



В.А. Анцинов

Мовчан 21103

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243
от 22.03.2022 № 203

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области
«Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах»,
утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243,
за **2021** год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243 (далее – муниципальная программа).

Цель:

Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Задачи:

1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области.
3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области.
4. Уменьшение количества бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области.
5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях.
6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области и бюджета Самарской области.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов утверждено финансирование в размере 279,2 тыс. рублей.

В 2021 году запланированные мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 243 тыс. рублей.

Исполнение запланированного объема финансирования муниципальной программы составило 87 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы и результативности плана мероприятий, входящего в состав муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

1.1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

1.1.1. Заключено 7 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте в отношении 7 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Объем финансирования мероприятия составил 243 тыс.руб.

1.2. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки, данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования в 2021 году, тыс. рублей		Информация об исполнении (%), причина отклонения
		план	освоено	
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод				
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций				
1.1.	Инвентаризация и создание единого реестра гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0
Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области				
2.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0

2.2.	Выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз»	0	0	0	0	0
Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципального района Большегелушицкий Самарской области						
3.1.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большегелушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
3.2.	Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица муниципального района Большегелушицкий Самарской области (северо-восточнее границы с. Большая Глушица)	0	0	0	0	0
3.3.	Капитальный ремонт инженерного узла водозабора и донного спуска воды гидротехнического сооружения пруда на овраге «Широкий дол», расположенного по адресу: Самарская область, Большегелушицкий район, 5 км юго-восточнее села Мокша	0	0	0	0	0
3.4.	Строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большегелушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
Задача 4. Уменьшение количества бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большегелушицкий Самарской области						
4.1.	Оформление бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большегелушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
4.2.	Проведение послепаводковых работ по восстановлению гидротехнических сооружений	0	0	0	0	0
Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большегелушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях						
5.1.	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте	279,2	243	243	243	100

Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений

6.1. Разработка документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений	0	0	0	0
ВСЕГО	279,2	243	243	

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 100%.
Уровень финансирования мероприятий муниципальной программы 87%.

1.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах» за 2021 год

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателя (индикатора)		Степень достижения, %	Источник информации для оценки достижения значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	Фактически достигнутые		
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод						
	Количество людей, защищенных от подтопления и затопления	человек	3093	3093	100	
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций						

1.1.	Количество выявленных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии	единиц	0	0	0
Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области					
2.1.	Количество гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство которых разработана проектно-сметная документация	единиц	0	0	0
Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области					
3.1.	Количество отремонтированных, реконструированных, построенных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0	0
Задача 4. Уменьшение количества бесхозных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области					
4.1.	Количество бесхозных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0	0
Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях					

5.1.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	проценты	7	7	100	Страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений						
6.1.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых подготовлены документы по декларированию безопасности	ед.	0	0	0	

Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, достижение которых предусмотрено в 2021 году:

$$(3093/3093 + 7/7) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1$$

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$R = (1/2 * (3093/3093 + 7/7)) / (243/279,2) * 100 = (1 / 0,87) * 100\% = 115\%$$

Степень выполнения мероприятий программы 115 %

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах» за 2021 год признается высокой.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав муниципальной программы, эффективность реализации плана мероприятий муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах» за 2021 год признается высокой.

Выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы:

Продолжить реализацию муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах».

Начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области



Ю.Н. Мовчан

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах» за 2021 год

N п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс. рублей												Уровень исполнения планового объема финансирования обеспечения (%)				
		план 2021 год						факт 2021 год						всего	мест- ный бюджет	област- ной бюджет	федераль- ный бюджет	внебюджет- ные источники
		всего	мест- ный бюджет	област- ной бюджет	федераль- ный бюджет	внебюджет- ные источники	всего	мест- ный бюджет	област- ной бюджет	федераль- ный бюджет	внебюджет- ные источники							
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод																		
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций																		
1.1	Инвентаризация и создание единого реестра гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области																		

3.2	Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (северо-восточнее границы с. Большая Глушица)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Капитальный ремонт инженерного узла водозабора и донного спуска воды гидротехнического сооружения пруда на овраге «Широкий дол», расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 5 км юго-восточнее села Мокша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4	Строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Задача 4. Уменьшение количества бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области

4.1	Оформление бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Проведение послепаводковых работ по восстановлению гидротехнических сооружений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях

5.1	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте	279,2	279,2	0	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0	0	0	87	87	0	0	
Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений																					
6.1	Разработка документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	279,2	279,2	0	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0	0	0	87	87	0	0	

Приложение 2

Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах» за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2025 годах»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			Плановый показатель	Фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод					
	Количество людей, защищенных от подтопления и затопления	человек	3093	3093	0
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций					
1.1.	Количество выявленных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии	единиц	0	0	0

Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области

2.1.	Количество гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области, на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство которых разработана проектно-сметная документация	единиц	0	0
------	--	--------	---	---

Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области

3.1.	Количество отремонтированных, реконструированных, построенных гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0
------	---	--------	---	---

Задача 4. Уменьшение количества аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области

4.1.	Количество аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0
------	--	--------	---	---

Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях

5.1.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	единиц	7	7
------	--	--------	---	---

Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений

6.1.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых подготовлены документы по декларированию безопасности	единиц	0	0
------	---	--------	---	---