

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 26.11.2018 № 1177, за 2022 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2022 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения твердым и щебеночным покрытием;

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 42851,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 40493,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – тыс. рублей;
- за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 2 358,2 тыс. рублей.

В 2022 году запланированные мероприятия Программы в объеме 20686,7 тыс. рублей профинансированы в объеме 20686,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 18 328,5 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 2 358,2 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2022 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года :

отремонтировано уличной дорожной сети всего: **5,0км/ 18586м²**
в том числе :

дорог с асфальтовым покрытием 3,45км /13166м²

с. Александровка ул. Клачковка	0,69км / 2,16млн.руб
п. Южный , ул. Лесная	0,5км / 2,36 млн.руб
с. Морша ул. Центральная , ул. Придорожная	0,45км / 2,01млн
с. Мокша ул. Ново Александровка	0,39км / 1,39млн.руб
с. Константиновка ул. Молодежная, Центральная, Гагарина , Ленинградская	0,31км /1,4 млн. руб
с. Большая Дергуновка, ул. Молодежная	0,39км / 1,41млн.руб.
с.п. Большая Глушица ул. Степана Разина, Зеленая	0,39 км/1,7 млн.руб

дорог щебеночных 1,54 км/5420м²;

с. Новопавловка ул. Крестьянская(0,5км) ул. Пугачевская(0,2км)
с. Тамбовка ул. Набережная (0,3км) ул. Ближние Воробьи(0,5км)

пешеходных дорожек с. Новопавловка - 86 п.м./165,2м².

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2022 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2022 год составила 100%.
(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

заместитель главы м. р. Большеглушицкий Самарской области
- начальник отдела по строительству
администрации м.р. Большеглушицкий
Самарской области



Р.А. Дашевский