

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 26.11.2018 № 1177, за 2019 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2019 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;
- ремонт тротуаров.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 43739,2 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области –16000,0 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета с.п. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 659,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 19 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2019 году запланированные мероприятия в объеме 43739,2 тыс. рублей Программы профинансированы в объеме 32 269,4 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 12609,70 тыс. рублей;

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 659,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 19 000 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые

затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2019 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года :

отремонтировано уличной дорожной сети всего: 12,8 км дорог в т.ч. щебеночные дороги - 8,657 км; асфальтовые - 4,143 км.

- с. Александровка ул. Буяновка, пер. Чемиричный (0,894 км /3160 м²);
- с. Большая Дергуновка ул. Советская, ул. Комсомольская, с. Березовка ул. Озерная п. Пробуждение ул. Зеленая (1,035 км /3105 м²);
- с. Малая Глушица ул. Гражданская, с. Константиновка, ул. Крупская, ул. Гражданская (1,82 км /5460 м²);
- пос. Коммунар ул. Центральная, проезд от ул. Центральной до ул. Верхней, ул. Верхняя (0,88 км /3080 м²);
- с. Новопавловка, ул. Гагарина, ул. Пугачевская, ул. Крестьянская, с. Тамбовка ул. Телеси, ул. Молодежная (1,678 км /5809 м²);
- п. Южный ул. Комсомольская, ул. Луговая (1,5 км /5250 м²).

. проведен ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных дорог (картами и ямочный), по которым проходят школьные маршруты в с. Тамбовка - ул. Советская (585 м² асф. покрытия); в с. Большая Глушица ул. Краснова, ул. Буровиков (592,4 м² асф. покрытия).

- в с. Большая Глушица проведен ремонт асфальтового покрытия : а/д ул. Советская (1,4 км), ул. Буденного (0,99 км), ул. Комсомольская (0,638 км), ул. Ярморочная (0,19 км), ул. Кировская (0,34 км), от ул. Промышленности до центрального кладбища (0,325 км).

- выполнен ремонт тротуара с установкой бортового камня в с. Большая Глушица ул. Советская ул. Садовая - 875 м²

- отремонтировано 2160 м² асфальтобетонного покрытия в пос. Фрунзенский по ул. Шоферской и на пл. Ленина; отремонтировано 3400 м² щебеночного основания по ул. Орловская с. Каралык.

- проведены работы по ремонту и содержанию (устранены просадки на асф. покрытии, вырубка кустарника и т.д.) на а/дороге «Самара- Большая Черниговка»- Александровка- Малая Вязовка.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2019 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из

принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2019 год составила 100%.

(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)

Вывод: *Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.*

Руководитель
МКУ УС м. р. Большеглушицкий

Р.А. Дашевский