

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 26.11.2018 № 1177, за 2020 год

## I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2020 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 32 397 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области –18034,2тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – тыс. рублей.

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области 14362,8 – тыс. рублей;

В 2020 году запланированные мероприятия Программы в объеме 32 397 тыс. рублей профинансированы в объеме 24902,4тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 10544,6тыс. рублей;

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области 14357,8 – тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2020 год к настоящему отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года :

отремонтировано уличной дорожной сети всего: **10км**  
в т.ч Отремонтировано дорог с асфальтовым покрытием **4,25км**  
в с. Большая Глушица: ул. Бакинская - 1,289км, ул. Чапаевская - 0,324км, ул. Краснознаменная-0,376км, ул.Мелиораторов-0,584 км, ул. Заречная-0,62км, ул.Самарская-0,384км, ул.Дзержинского-0,473 км, ул.Полевая-0,119 км, ул.Ереванская-0,081км Проведены испытания отобранных проб из асфальтобетонного покрытия с определением коэффициентов уплотнения и водонасыщения на соответствие Государственным стандартам Российской Федерации (10проб).

Отремонтировано дорог щебеночных **5,75км;**  
- с. Александровка ул. Новенькая 0,44км, ул. Клочковка 0,6км; (**1.04км/3640м<sup>2</sup>**)  
- с. Большая Глушица, ул. Дачная (ремонт щебеночной дороги **0,38км/1330м<sup>2</sup>**) , ямочный ремонт уличной дорожной сети –527,7 м<sup>2</sup>  
- с.п. Большая Дергуновка с. Большая Дергуновка ул. Советская, ул. Комсомольская, с. Березовка ул. Озерная, п. Пробуждение ул. Зеленая(**1,02 км /3060м<sup>2</sup>**);  
- с.п.Малая Глушица с. Константиновка, ул. Ленинградская, ул. Гражданская-**0,61 км /2000м<sup>2</sup>**; Устройство подъездных дорог к площадкам ТБО ( 1477,4м<sup>2</sup>)  
- с.п. Мокша, пос. Ледяйка ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная – **0,84 км /2940м<sup>2</sup>**;  
- с.п. Новопавловка с. Новопавловка ремонт щебеночных дорог по ул. Советская, ул. Чапаевская, ул. Крестьянская, с. Тамбовка ул. Мостовая, ул.Речная-**0,76 км (2660м<sup>2</sup>)**; Устройство подъездных дорог к площадкам ТБО ( 624,5м<sup>2</sup>)  
- с.п. Южный Ремонт щебеночных дорог -**0,5км** пос. Таш-Кустьяново ремонт щебеночной дороги по ул. Центральной (0,45км),п. Южный, ремонт щебеночных дорог ул. Почтовая, ул. Юбилейная(0,05км);,  
Ямочный ремонт ул. Почтовая, ул. Юбилейная(400м<sup>2</sup>);,  
Пешеходный переход перед ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Н.И Непряхина (школа)(ограждение(24м) тротуар(15м), освещение (1светильник) ;,  
- с.п.Фрунзенский с. Морша ул. Ширшова (**0,6км**), подъезды к площадкам ТКО – (0,12 км),  
Ямочный ремонт п. Малый Каралык ул. Солнечная, пос. Морша ул. Центральная (600м<sup>2</sup>).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2020 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из

принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2020 год составила 100%.

*(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)*

**Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.**

заместитель главы м. р. Большеглушицкий Самарской области  
- начальник отдела по строительству  
администрации м.р. Большеглушицкий  
Самарской области

Р.А. Дашевский