

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности
реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области 05.05.2014 № 621, за 2018 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения). Для достижения цели Программы в 2018 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;
- благоустройство территорий с ремонтом асфальтового покрытия автомобильных дорог, обочин, пешеходных зон и тротуаров.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 15531,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 15531,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2018 году запланированные мероприятия в объеме 10791,95 тыс. рублей Программы профинансированы в объеме 10791,95 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 10791,95 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий

Самарской области» за 2018 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года :

отремонтировано уличной дорожной сети в с. Большая Глушица - 0,8 км /5437 кв.м , профинансированы работы по ремонту 2,57 км автомобильных дорог местного значения,

- с. Александровка ул. Буяновка (0,75 км);
- с. Мокша ул. Ново-Александровка (0,525 км);
- с. Березовка ул. Озерная (0,2 км/600 м²);
- с. Большая Дергуновка ул. Советская (0,3 км /900 м²);
- с. Малая Глушица ул. Гагарина (0,35 км/1400 м²), ул. Ленинградская (0,2 км/800 м²), ул. Советская (0,245 км/980 м²);
- выполнен ремонт пешеходной зоны ул. Гагарина в селе Большая Глушица (земляные работы, дорожная одежда ТИП 2, озеленение) . – 1000 м²
- выполнен ремонт дор. покрытия сквера у мемориала «Скорбящая мать» - 180 м²
- выполнен ремонт дорожного покрытия площади по ул. Центральная, 2 с. Александровка - 1091 м².
- выполнен ремонт пешеходных дорожек в с. Большая Глушица - 352 м²
- выполнено благоустройство территорий многоквартирных домов - 1772 м²
- Всего благоустроено скверов, аллей, площадок, и дворовых территорий - **4395 м²**.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2018 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2018 год составила 100%.

(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель
МКУ УС м. р. Большеглушицкий

Р.А. Дашевский