

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности
реализации адресной программы муниципального района Большеглушицкий
Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной
постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий
Самарской области от 09.04.2019 № 353, за 2020 год**

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью адресной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года (далее – Программа) является:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года;

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития жилищного строительства;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы в 2020 году предусматривается решение следующей задачи:

- переселение 40 граждан из 19 аварийных жилых помещений.

**II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено финансирование в размере 23 175,2 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 1 158,8 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 2 085,8 тыс. рублей;

- за счет средств Фонда – 19 930,6 тыс. рублей.

В 2020 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 23 175,2 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 1 158,8 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 2 085,8 тыс. рублей;

- за счет средств Фонда – 19 930,6 тыс. рублей

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий

Самарской области – 100 %;

- за счет средств областного бюджета – 100 %;

- за счет средств Фонда – 100 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию адресной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года за 2020 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач Программы в 2020 году предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, а именно:

- освоение бюджетных средств, выделенных в 2020 году;

- предоставление возмещение гражданам за изымаемое аварийные жилые помещения.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2020 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2020 год составила 100 %.

Вывод: Реализация Программы соответствует фактическим результатам при запланированном объеме расходов.

Начальник
отдела по экономике и инвестициям
администрации муниципального района
Большеглушицкий



Л.В.Зенченко

Финансовое исполнение реализации адресной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года за 2020 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		план 2020 год					факт 2020 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники					
1	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (оплата 30 % аванса по муниципальному контракту)	11684,90	584,2	1051,7	0,00	10049	11684,9	584,2	1051,7	0,00	10049	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Возмещение гражданам за изымаемое аварийные жилые помещения	11490,30	574,6	1034,1	0	9881,6	11490,3	574,6	1034,1	0	9881,6	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		23175,20	1158,80	2085,80	0,00	19930,60	23175,20	1158,80	2085,80	0,00	19930,60	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2020 год

Наименование муниципальной программы: адресной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел по экономике и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений взамен аварийных	помещений	19	19	0