

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 07.08.2012 № 1015, за 2015 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение следующих задач:

- ремонт дорог местного значения и тротуаров;
- обустройство пешеходных переходов к общеобразовательным учреждениям;
- благоустройство территорий с ремонтом а/б покрытия а/дорог, обочин, пешеходных зон и тротуаров;
- устройство водоотвода;
- разработка Схем организации дорожного движения.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в размере 6367,85 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 6367,85 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 6367,85 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 6367,85 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;
- за счет средств областного бюджета - 0 %;

- за счет средств федерального бюджета - 0 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2015 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи № 1 «отремонтировано 2134м² асфальтового покрытия дороги по ул. Самарской и пер. Штатский в с. Большая Глушица, проведен ямочный ремонт и картами площадь ремонта 590м² на 8 улицах с. Большая Глушица, выполнен ремонт тротуара по ул. Чапаевская 600м², установлено 300 п.м. бордюрного камня, отремонтировано 1180м² щебеночного основания дороги в с. Каралык по ул. Новая, отремонтировано 112,5м² тротуара пер. Песочный и ул. Гагарина с. Большая Глушица, отремонтировано 470м² дороги находящейся по пер. Штатский от дома №8 до №16 в с. Большая Глушица, отремонтировано 228м² асфальтового покрытия дороги по ул. Дачная в с. Большая Глушица»

Для решения задачи № 2 «обустроено 2 пешеходных перехода в с. Большая Глушица в районе СОШ№1 и СОШ №2 с установкой дорожных знаков и светофоров Т-7».

Для решения задачи № 3 «благоустроено 1635м² территории по ул. Советская, ул. Красноармейская и ул. Чапаевская в с. Большая Глушица».

Для решения задачи № 4 «выполнено устройство 40 м водоотводных лотков по ул. Пугачевская в с. Большая Глушица».

Для решения задачи № 5 «проведена разработка двух Схем организации дорожного движения в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области».

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 100% *(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)*

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.