

Согласовано:

Глава сельского поселения Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий


Утверждено:

Директор МУП Большеглушицкого района
Самарской области «ЖЭК №1»

201 г.


С.В. Гладков

М.В. Теймуразов



обследования объектов водоотведения МУП «ЖЭК №1»

АКТ



№ п/п	Наименование объекта	Адрес места нахождения объекта	Индивидуализирующие характеристики объекта	Краткое описание	% износа
1.	Насосная станция технической воды	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь 8,3 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%

Рекомендации:

1. Заменить насосы.

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

2.	Приемная камера с лотками	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 1,5 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Следы коррозии Состояние удовлетворительное Требуется ремонт	70%
----	---------------------------	---	--	--	-----

Рекомендации:

1. Провести замену приемных трубопроводов

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: оборудование находится в удовлетворительном состоянии, требует ремонта

3.	Отражение	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Протяженность 712,58 м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Следы коррозии Состояние удовлетворительное	20%
----	-----------	---	---	--	-----

Рекомендации:

1. Выровнять столбы, отремонтировать ворота, покрасить ограждение

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Отражение в удовлетворительном состоянии

4.	Пескоструйки с лотками	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 26,8 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Следы коррозии Состояние удовлетворительное	25%
----	------------------------	--	---	---	-----

Рекомендации:
1. Покрасить оборудование

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

5.	Компактные установки	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 290,1 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Следы коррозии Состояние удовлетворительное	30%
5.1.	Оборудование: Погружная мешалка фирмы ЕМУ	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Год ввода в эксплуатацию 2008	Следы коррозии Состояние неудовлетворительное (неисправна)	99%
5.2.	Погружная мешалка фирмы ЕМУ	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Год ввода в эксплуатацию 2013	Следы коррозии Состояние удовлетворительное	27%
5.3.	Аэрационная установка	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Следы коррозии Состояние удовлетворительное	30%
5.4.	Аэрационная установка	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Следы коррозии Состояние удовлетворительное	30%
5.5.	Гидроэлеватор (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Следы коррозии Состояние удовлетворительное	30%

Рекомендации:

1. Заменить неисправную мешалку
2. Покрасить оборудование

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

6.	Иловые площадки	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 2120,8 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	40%
Рекомендации:					
ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Объект в удовлетворительном состоянии					
7.	Песковые площадки	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 144 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	40%
Рекомендации:					
ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Объект в удовлетворительном состоянии					
8.	Первичные отстойники с лотками	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь застройки 45 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Следы коррозии Состояние удовлетворительное	30%
Рекомендации: 1. Покрасить оборудование					
ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии					
9.	Внеплощадочные сети канализации	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица	Протяженность 7132 м. Год ввода в эксплуатацию 2008. В состав объекта входят: - трубопровод, диаметр 200 мм, протяженность 925,4 м.; - трубопровод, диаметр 150 мм, протяженность – 895 м., - трубопровод, диаметр 150 мм, протяженность 895 м.; - трубопровод, диаметр 300 мм, протяженность 1597,65 м.; - трубопровод, диаметр 150 мм, протяженность 111,9 м., - трубопровод, диаметр 150 мм, протяженность 296 м.; - трубопровод, диаметр – 150 мм, протяженность 842,6 м.,	Состояние удовлетворительное	10%

			<p>– трубопровод, диаметр 150 мм, протяженность 842,6 м.;</p> <p>– трубопровод, диаметр 200 мм, протяженность 6,5 м.;</p> <p>– трубопровод, диаметр 300 мм, протяженность 719,5 м.;</p> <p>КК1-КК77 – канализационные колодцы, диаметр 1750 мм, количество – 77 шт.;</p> <p>Камеры переключения, количество 2 шт.;</p> <p>переходы в стальных футлярах, количество 6 шт.;</p> <p>резервуар $V=25$ куб. м.;</p> <p>упорный портал, количество 2 шт.</p>		
--	--	--	---	--	--

Рекомендации:

1. Произвести частичный ремонт колодцев
2. Заменить люки колодцев.

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

10.	Административно-производственный корпус	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь 273,2 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%
	оборудование				
10.1	Ротационные воздушодувки (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	15%
10.2	Тиски слесарные	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%

10.3	Станок сверлильный 2М 112	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%
10.4	Станок заточной ТШ 2	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%

Рекомендации:

1. Заменить входную дверь
2. Произвести косметический ремонт здания
3. Произвести ремонт кровли

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Здание и оборудование в удовлетворительном состоянии

11.	Здание решеток оборудование	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь 91,5 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%
11.1	Решетка механическая РМУ-Б (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Следы коррозии Состояние удовлетворительное	25%
11.2	Кран мостовой эл. г/п 1т.	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%
11.3	Таль эл. г/п 1т.	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	10%

Рекомендации:

1. Заменить подъёмные цепи

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

12.	Корпус глубокой очистки сточных вод	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь 330,6 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%
-----	--	---	--	---------------------------------	-----

	оборудование				
12.1	Система дозирования	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%
12.2	Насос ТР-40S (2шт) Прибор управления ER-1A	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	20%
12.3	Установка УФ Обеззараживания (3шт) блок промывки	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Год ввода в эксплуатацию 2008	Состояние удовлетворительное	30%
12.4	Расходомер-счётчик ПЭА УРСВ-01ОМ-001	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	30%
12.5	Насос консольный К150-125-250 (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	50%
12.6	Установка дозирования GAL A023RPE000UA002000 (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	30%
12.7	Газодувка ЗАФ49КС2111 (2шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	30%
12.8	Таль ручная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2		Состояние удовлетворительное	10%

Рекомендации:

1. Заменить фильтрующие элементы ФЭЛ-0,4-15-1Н-СЗ/4-В
2. Заменить керамзит
3. Покрасить оборудование
4. Произвести ремонт кровли здания

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

13.	Канализационная насосная станция-3	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Первомайская, д. 28	Площадь 13 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10
13.1	Насос погружной Q=50м ³ /ч (3шт)	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Первомайская, д. 28		Не удовлетворительное (неисправен) Не удовлетворительное (неисправен)	99% 99%
	оборудование			Не удовлетворительное	75%

Рекомендации:

1. Произвести замену всех насосов
2. Отремонтировать электрооборудование

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в неудовлетворительном состоянии

14.	Канализационная насосная станция-2	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, д. 1 б	Площадь 6 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%
-----	------------------------------------	---	--	---------------------------------	-----

Рекомендации:

1. Произвести замену всех насосов
2. Отремонтировать электрооборудование

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии

15.	Внутриплощадочные сети канализации	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Протяженность 1074 м. Год ввода в эксплуатацию 2008.	Состояние удовлетворительное	10%
-----	------------------------------------	---	---	---------------------------------	-----

Рекомендации:

ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Оборудование в удовлетворительном состоянии					
16.	Склад оборудования	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2	Площадь 57,8 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 2008. Отдельно стоящее кирпичное здание	Состояние удовлетворительное	10%
Рекомендации:					
ВЫВОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Здание в удовлетворительном состоянии.					

Процент износа определялся визуальным осмотром и расчётным методом.

Составил:

Инженер МУП «ЖЭК №1»



Морозов В.Ю.

Мастер КОС МУП «ЖЭК №1»



Левшин Ю.А.